



20

REPORTE MENSUAL

millennia.

AVANCE DE OBRA
Abril 2024



Avance de trabajos de obra

MODULO A

- Se realizaron los vanos en plenos eléctricos ubicados en las espaldas de los toilettes de las UF 204, 205 y 206 (hacia hall de entrada) para el amure de tapas de inspección.



MODULO B

- Realiza los vanos en plenos eléctricos ubicados en las espaldas de los toilettes de las UF 202 y 205 (hacia hall de entrada) para el amure de tapas de inspección.
- Revoque de plenos en baños, tapando caños de cuadros de duchas instalados por los sanitarios.
- Se completa el tendido de cañeros de provisión de agua fría / caliente, y desagües.



- Se colocaron las cajas de termostatos de las losas radiantes en las 6 UF. de mamposterías interiores con huecos del 8 y huecos del 12. 22.
- Montaje de escalera caracol hacia azotea en UF 304.
- Revoque fino en muros del patio interno sector escalera caracol UF 304.
- Preparan los encofrados y armaduras de las parrillas y sus mesadas de servicio.

MODULO C

- Se preparo encofrados de mesadas de Toiletes de las UF 202 y 205 y de los Baños de las UF 203 y 204.
- Se realizo la carpeta en el hall de entrada a las UF 201, 202 y 203
- Se comienza el recuadro de escalera interior en la UF 204.
- Se comienza el revoque de los pasos de escaleras, UF 204 y 205 y se termino el revoque de pasos de UF 201, 202, 203

- Se termino las carpetas exteriores en balcones de UF 206 y 205 y las banquetas en baños UF 201, 203, 204 y 206.
 - Se comienza con la inspección de Director de Obra del check list de aberturas instaladas
 - Se completa el armado de estructuras de cielorrasos en Durlock UF 201, 202, 203, 204, 205 y 206.
 - Se realiza el remate de los conductos de humos de parrillas dejándolos preparados para recibir las zinguerías correspondientes.
 - Se continua con los revestimientos de piso. Y se terminan las banquetas para el apoyo de los muebles de vanitorys en las 6 UF
 - Se recibieron las aberturas de todas las UF y se comienza con la instalación de las mismas.
- Recuadre de canaletas en balcones de las 6 UF.
- Recuadro de escalera interior en UF 201.
 - Se comienza con el revoque de los pasos de escaleras, UF 202





.MODULO D

- Se recibieron los muebles de los bajo mesadas de cocinas de PB.

MODULO E

- Se inicia la inspección de canerías de provisión de agua y desagües cloacales.
- Se realiza el cableado de los circuitos de calefacción en las UF 101/102/103/104
- Se comienza con la nivelación de carpetas y se inicia el revoque de paredes perimetrales interiores del recorrido de escalera.
- Se comienza con el tendido de preinstalaciones de AA en UF 101, 102, 103 y 104.
- Se realiza mamposterías interiores con ladrillos huecos del 8 y del 12.
- Muros de carga sobre recorrido de ascensor y escalera.
- Se completa la perfilería metálica de las pérgolas de terrazas.



SUM

- Se comienza con la impermeabilización de la cubierta y se colocaron las aberturas y puertas.



millennia.

Reporte mensual de avance de obra.